

# Toalett vid Siljans strand

- Projektstart april 2015, trädfällning
- Leksands Sparbank beviljade 120 000 SEK
- Grävning maj-juni2015: VA , EI
- Grundplatta juni 2015
- Byggstart augusti 2015
- Huset klart utvändigt dec 2015 (Nästan!)
- Plåtarbeten, hängrännor ej monterade











Objekt	Kalkyl	Utfall/ny prognos	Kommentar
Mark , Gräv, <u>Pump, VVS utvändigt, El</u>	136 875	145 000	
Bygg, Grund, Isolering	156 825	92 247	
Anslutningsavgift, adm	19 000	13 000	
<b>Subtotal dec 2015</b>	<b>312 700</b>	<b>250 247</b>	15 Dec. 2015
Återstår bygg. Innvändigt, väggar, tak		<b>20 000</b>	2016
Målning	7 500	7 500	Eget arbete
Golv	7 500	10 000	Eget arbete
<b>Subtotal</b>	<b>15 000</b>	<b>17 500</b>	
VVS, inredning	70 250	70 250	Entreprenad
El inkl pumpstation	11 250	60 000	Entreprenad
<b>Subtotal</b>	<b>81 500</b>	<b>130 250</b>	
<b>Oförutsett</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	
<b>Total exkl. eget arbete</b>	<b>427 700</b>	<b>418 497</b>	
<b>Budget 2016:</b>		<b>168 250</b>	

# Planer 2016

- Färdigställa bygg, el, VVS till maj 2016
- Söka bidrag med 70 000 från Länsstyrelsen/  
Vattenregleringsfond
- Söka bidrag från EU/Leaderprojektet
- Möta Leksands Kommun om driftsmedverkan
- Invigning maj/juni