

# Toalett vid Siljans strand

- Projektstart april 2015, trädfällning
- Leksands Sparbank beviljade 120 000 SEK
- Grävning maj-juni2015: VA , EI
- Grundplatta juni 2015
- Byggstart augusti 2015
- Huset klart utvändigt april 2016
- Vatten inkopplat april 2016































Objekt	Kalkyl	Utfall/ny prognos	Kommentar
Mark , Gräv, <u>Pump, VVS</u> <u>utvändigt, El</u>	136 875	145 000	
Bygg, Grund, Isolering	156 825	105 295	Inkl: Kreditering 4999
Anslutningsavgift, adm	19 000	15 275	
<b>Subtotal dec 2015</b>	<b>312 700</b>	<b>265 570</b>	<b>April 2016 Utfall!</b>
Återstår bygg. Däck + ramp+ inredning		<b>10 000</b>	
Målning	7 500	7 500	Eget arbete
Golv	7 500	25 000	Entreprenad
<b>Subtotal</b>	<b>15 000</b>	<b>32 500</b>	
VVS, inredning	70 250	60 000	Entreprenad
El inkl pumpstation	11 250	70 000	Entreprenad
<b>Subtotal</b>	<b>81 500</b>	<b>130 000</b>	
<b>Oförutsett</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	
<b>Total exkl. eget arbete</b>	<b>427 700</b>	<b>456 820</b>	JFR dec 2016: <b>456 777</b>
:			



# Planer 2016

- Färdigställa golv, målning, el, VVS till maj 2016
- Sökt bidrag med 70 000 från Länsstyrelsen/  
Vattenregleringsfond
- Bidrag från EU/Liederprojektet avslut
- Invigning 6 juni, + nationaldagsfirande!
- Festkommitté utlyses!!